

附件4：截至2024年9月30日电源项目配套电网工程投产计划及建设进度

序号	工程名称	工程建设进度	投产计划
1	青山750千伏变电站1#主变扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的100%，调试验收完成总量的99%。	2024年10月
2	妙岭750千伏变电站1#主变扩建工程	已开工。土建施工完成总量的76%。	2025年9月