

附件4：截至2024年12月31日电源项目配套电网工程投产计划及建设进度

序号	工程名称	工程建设进度	投产计划
1	妙岭750千伏变电站1#主变扩建工程	已开工。土建施工完成总量的90%，电气完成总量64%。	2025年9月