

附件3：截至2025年1月31日配套送出工程未投产的电源项目清单及送出工程建设进度				
序号	电源项目名称	送出工程名称	送出工程当前进度	送出工程预计投产时间
1	宁夏院红寺堡区100兆瓦光伏复合项目	宁夏妙岭750千伏变电站1号主变扩建工程（含间隔扩建工程）	已开工。土建施工完成总量的90%，电气完成总量74%。	2025年9月
2	中车红寺堡200兆瓦光伏复合项目			
3	五凌电力红寺堡100兆瓦光伏复合发电项目			
4	红寺堡营盘井100MW光伏复合发电项目			
5	三峡威力红寺堡100MW光伏复合发电项目			
6	吴忠市红寺堡区晶盛浩海100MW“光伏+牧草”复合发电项目			
7	湘投新能源（宁夏）有限公司红寺堡100MW光伏发电项目			
8	国家电投集团青铜峡铝业降碳减排绿电替代光伏复合示范项目	宁夏妙岭750千伏变电站330千伏间隔扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的90%。	2025年3月
9	国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目（一期100万千瓦）	宁夏灵州750千伏变电站330千伏间隔扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的90%。	2025年3月
10	吴忠聚能孙家滩电网侧300兆瓦/600兆瓦时共享储能电站	同利330千伏变电站330千伏间隔扩建工程	已开工，已完成土建施工。	2025年5月
11	宁夏华电彭阳县“绿电园区”20MW风电项目	宁夏华电彭阳县20兆瓦风电35千伏送出工程	已开工，土建施工完成总量的60%。	2025年4月
12	宁夏华电隆基绿电园区8.98万千瓦光伏复合项目	宁夏银川华电隆基光伏项目（黄岗110千伏间隔扩建）配套110千伏送出工程	已开工，正在开展土建施工。	2025年6月