

附件3：截至2025年3月31日配套送出工程未投产的电源项目清单及送出工程建设进度

序号	电源项目名称	送出工程名称	送出工程当前进度	送出工程预计投产时间
1	宁夏院红寺堡区100兆瓦光伏复合项目	宁夏妙岭750千伏变电站1号主变扩建工程（含间隔扩建工程）	已开工。土建施工完成总量的90%，电气完成总量75%。	2025年9月
2	中车红寺堡200兆瓦光伏复合项目			
3	五凌电力红寺堡100兆瓦光伏复合发电项目			
4	红寺堡营盘井100MW光伏复合发电项目			
5	三峡威力红寺堡100MW光伏复合发电项目			
6	吴忠市红寺堡区鼎盛浩海100MW“光伏+牧草”复合发电项目			
7	湘投新能源（宁夏）有限公司红寺堡100MW光伏发电项目			
10	银川市绿电园区二期38.54万千瓦光伏复合项目	宁夏西岭750千伏输变电工程	已开工，四通一平完成30%。	2026年11月
11	银川市绿电园区29.42万千瓦光伏复合项目			
12	银川市绿电园区13.9万千瓦光伏复合项目			
13	湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电（一期100万千瓦）项目	宁夏天都山750千伏输变电工程	已开工，土建施工完成总量的90%，电气安装完成总量的80%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的80%，架线完成总量的50%	2025年9月
14	“宁电入湘”配套新能源基地海原100万千瓦风电项目	宁夏天都山750千伏输变电工程	已开工，土建施工完成总量的90%，电气安装完成总量的80%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的80%，架线完成总量的50%	2025年9月
15	国能宁湘直流配套隆德15.5万千瓦风电项目	宁夏六盘山330千伏间隔扩建工程	已完成初步设计，物资施工招标等工作，正在开展工程前期手续办理。	2026年7月
16	国能宁湘直流配套西吉34.5万千瓦风电项目			
17	国能宁湘直流配套原州区50万千瓦风电项目			
18	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）中南区100万千瓦	宁夏甘塘750千伏输变电工程	已开工，土建施工完成总量的70%，电气安装完成总量的15%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的80%，架线完成总量的10%	2025年12月
19	国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目（二期100万千瓦）	宁夏银川东750千伏变电站330千伏间隔扩建工程	已完成初步设计，物资施工招标等工作，正在开展工程前期手续办理。	2026年7月
20	吴忠聚能孙家滩电网侧300兆瓦/600兆瓦时共享储能电站	同利330千伏变电站330千伏间隔扩建工程	已开工，同利330间隔扩建目前土建完成80%，电气安装完成10%。	2025年10月
21	宁夏华电彭阳县“绿电园区”20MW风电项目	宁夏华电彭阳县20兆瓦风电35千伏送出工程	已开工，土建施工完成总量的80%。	2025年4月
22	宁夏华电隆基绿电园区8.98万千瓦光伏复合项目	宁夏银川华电隆基光伏项目（黄岗110千伏间隔扩建）配套110千伏送出工程	已开工，正在开展土建施工。	2025年6月
23	大唐中宁200兆瓦/600兆瓦时共享储能项目	宁夏中卫枣园330千伏变电站110千伏间隔扩建工程	已开工，土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的30%。	2025年6月

附件3：截至2025年3月31日配套送出工程未投产的电源项目清单及送出工程建设进度

24	国家电投集团固原市泾源县30MW分散式风电项目	宁夏固原泾源县国电投30兆瓦分散式风电35千伏送出工程	已核准，正在开展工程前期。	2025年12月
25	国家电投集团西吉县新庄20MW分散式风电项目	宁夏固原西吉县国电投新庄20兆瓦分散式风电35千伏送出工程	已核准，正在开展工程前期。	2025年12月
26	盐池县耀泰光伏发电有限公司275MW/1100MWh储能发电项目	宁夏宁东苏步井330千伏变电站110千伏间隔扩建工程	已完成初步设计，物资施工招标等工作，正在开展进场前准备工作。	2026年5月