

附件4：截至2025年4月30日电源项目配套电网工程投产计划及建设进度				
序号	工程名称	工程概况	工程建设进度	投产计划
1	宁夏妙岭750千伏变电站1号主变扩建工程	工程位于宁夏吴忠市同心县境内，本期扩建750千伏主变1台（210万千伏安），主要为满足周边地区新能源项目接入。	已开工。土建施工完成总量的90%，电气完成总量75%。	2025年9月
2	宁夏西岭750千伏输变电工程	工程位于宁夏灵武市马家滩镇、白土岗乡，本期新建750千伏主变3台（3×210万千伏安）、线路7.7公里，主要为满足周边地区新能源项目接入。	已开工，四通一平完成40%。	2026年11月
3	宁夏天都山750千伏输变电工程	工程位于宁夏中卫市沙坡头区，本期新建750千伏主变2台（2×210万千伏安）、线路45公里，主要为满足周边地区新能源项目接入。	已开工，土建施工完成总量的90%，电气安装完成总量的90%，调试完成总量的30%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的90%，架线完成总量的50%。	2025年9月
4	宁夏甘塘750千伏输变电工程	工程位于宁夏中卫市沙坡头区，本期新建750千伏主变3台（3×210万千伏安）、线路206公里，主要为满足周边地区新能源项目接入。	已开工，土建施工完成总量的80%，电气安装完成总量的20%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的80%，架线完成总量的20%。	2025年12月