

附件3：截至2024年9月30日配套送出工程未投产的电源项目清单及送出工程建设进度				
序号	电源项目名称	送出工程名称	送出工程当前进度	送出工程预计投产时间
1	宁夏院红寺堡区100兆瓦光伏复合项目	宁夏妙岭750千伏变电站1号主变扩建工程（含间隔扩建工程）	土建施工完成总量的76%。	2025年9月
2	中车红寺堡200兆瓦光伏复合项目			
3	五凌电力红寺堡100兆瓦光伏复合发电项目			
4	红寺堡营盘井100MW光伏复合发电项目			
5	三峡威力红寺堡100MW光伏复合发电项目			
6	吴忠市红寺堡区晶盛浩海100MW“光伏+牧草”复合发电项目			
7	湘投新能源（宁夏）有限公司红寺堡100MW光伏发电项目			
8	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（盐池-宁东）降碳减排绿电替代示范二期光伏复合项目	宁夏青山750千伏变电站1号主变扩建工程（含间隔扩建工程）	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的100%，调试验收完成总量的99%。	2024年10月
9	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（盐池-宁东）降碳减排绿电替代示范一期光伏复合项目			
10	宁夏誉诚昊达新能源科技发展有限公司永宁李俊200MW/400MWh共享储能电站项目	宁夏银川李俊储能电站（李俊110kV间隔扩建）配套110kV送出工程	土建部分完成100%，电气部分待11月初停电后施工	2024年11月
11	国家电投集团青铜峡铝业降碳减排绿电替代光伏复合示范项目	宁夏妙岭750千伏变电站330千伏间隔扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的60%。	2025年3月
12	国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目（一期100万千瓦）	宁夏灵州750千伏变电站330千伏间隔扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的60%。	2025年3月
13	吴忠聚能孙家滩电网侧300兆瓦/600兆瓦时共享储能电站	同利330千伏变电站330千伏间隔扩建工程	正在开展工程前期	2025年5月
14	益洋绿储100MW/200MWh共享储能电站项目	宁夏银川连湖110kV变电站110kV间隔扩建工程	已完工，等待用户接入时开展保护联调、投运工作。	2024年9月
15	宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司2000MW光伏复合电站项目（一期）	宁夏青山750千伏变电站1号主变扩建工程（含间隔扩建工程）	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的100%，调试验收完成总量的99%。	2024年10月
16	宁夏华电彭阳县“绿电园区”20MW风电项目	宁夏华电彭阳县20兆瓦风电35千伏送出工程	取得核准批复；已下达投资计划，完成初设批复，正在开展工程前期。	2025年4月
17	宁夏华电隆基绿电园区8.98万千瓦光伏复合项目	宁夏银川华电隆基光伏项目（黄岗110千伏间隔扩建）配套110千伏送出工程	正在开展工程前期，办理施工手续	2025年6月
18	宁夏汇炬新能源科技有限公司闽宁100MW/200MWh共享储能电站项目	宁夏银川闽宁储能电站（福宁110千伏间隔扩建）配套110千伏送出工程	已完工，等待用户接入时开展保护联调、投运工作。	2024年9月