

附件4：截至2025年2月28日电源项目配套电网工程投产计划及建设进度

序号	工程名称	工程建设进度	投产计划
1	妙岭750千伏变电站1#主变扩建工程	已开工。土建施工完成总量的90%，电气完成总量75%。	2025年9月
2	宁夏西岭750千伏输变电工程	已开工，四通一平完成15%。	2026年11月
3	宁夏天都山750千伏输变电工程	已开工，土建施工完成总量的90%，电气安装完成总量的70%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的80%，架线完成总量的45%。	2025年9月
4	宁夏甘塘750千伏输变电工程	已开工，土建施工完成总量的50%，电气安装完成总量的5%；线路基础完成总量的100%，组塔完成总量的60%，架线完成总量的10%。	2025年12月